



## Centro de Saúde de Machico

Implementação de medidas de melhoria energética

559

UNIDADES

Sistema de iluminação

1

UNIDADE

Bomba de calor

16

UNIDADES

Sistema solar térmico

30

UNIDADES

Sistema solar fotovoltaico

22

UNIDADES

Unidades interiores de ar condicionado

2905

M<sup>2</sup>

Revestimento térmico das coberturas

**Dono da Obra:**  
Região Autónoma da Madeira através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas  
Direção Regional do Equipamento Social e Conservação/  
Direção de Serviços de Conservação e Manutenção

**Empreiteiro:**  
RIM - Engenharia e Construções, S.A.

Valor contratual:  
**1 849 000,00€**  
(s/IVA)



## Principais atividades:

Melhoria da eficiência energética através de implementação de várias medidas, em resumo:

- Substituição de sistema de iluminação;
- Instalação de sistema fotovoltaico para autoconsumo sem baterias;
- Instalação de sistemas solar térmicos e bomba de calor;
- Substituição de vãos exteriores por caixilharia com corte térmico;
- Substituições no sistema de climatização do edifício;
- Isolamento de coberturas.

% OBRA EXECUTADA

